

Programa de financiación de infraestructura regional

9vo Comité Directivo
08 de mayo de 2024


Mejoramos la conectividad entre
Risaralda y Valle del Cauca

Instalación noveno comité directivo



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Infraestructura

Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial



Verificación del Quórum



DEPARTAMENTO DE
RISARALDA




DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura

Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial




INVIAS



Lectura y aprobación del orden del día

1. Lectura del acta de la octava sesión del comité directivo.
2. Avance de proyectos en ejecución (Obra, Interventoría, Consultoría).
3. Socialización Fabrica de diseños.
4. Recaudo peaje Cerritos II.
5. Cronograma y modelo financiero.
6. Cronograma nuevas convocatorias aprobadas en la sesión octava.
7. Propositiones y Varios.
 - ✓ Segunda etapa de la Av. de los Colibríes.
 - ✓ Gestiones Ambientales Programa en General.
 - ✓ Recursos obras resultado fábrica de diseños y Tacurumbí.
 - ✓ Estudio Fitosanitario Corredor Pereira – La Victoria



1. Lectura del acta de la octava sesión del comité directivo de fecha 10 de abril de 2024.




DEPARTAMENTO DE
RISARALDA



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Infraestructura

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



2. Avance de proyectos en ejecución



💰 \$14.597 (OBRA + INT)

🕒 **Plazo:** 12 Meses. **Inicio:** 05-jun-2023

📈 **Ejecución:** 73,71% **Finalización:** 05-jun-2024

Mejoramiento Ansermanuevo-Cartago

- ✓ Obras priorizadas 3,23 km de mejoramiento vial. (Ejecución a la fecha 3 km)
- ✓ Etapa estudios y diseños 4 meses
- ✓ Mantenimiento Rutinario 10,39 km
- ✓ Atención de emergencias 10,39 km



💰 \$8.881 (OBRA + INT)

🕒 **Plazo:** 13 Meses. **Inicio:** 02-jun-2023

📈 **Ejecución:** 62,08% **Finalización:** 02-jul-2024

Puente La Unión

- ✓ Construcción Puente La Unión
- ✓ Regulación de tráfico
- ✓ Mantenimiento Rutinario – ejecutado 100%
- ✓ Atención de emergencias – ejecutado 100%





- 💰 \$3.760 (CONS + INT)
- 🕒 **Plazo:** 1 año y 1 Mes. **Inicio:** 01 – feb - 2024
- 📈 **Ejecución:** 17,58% **Finalización:** 01-mar-2025

Cerritos – La Virginia

- ✓ Elaboración de los estudios y diseños - 10,5 km
- ✓ **Etapa I:** Determinación de la alternativa.
- ✓ **Etapa II:** Ejecución de los estudios y diseños de la alternativa seleccionada.



- 💰 \$12.553 (OBRA + INT)
- 🕒 **Plazo:** 9 Meses. **Inicio:** 31-enero-2024
- 📈 **Ejecución:** 7.83% **Finalización:** 31-oct-2024

Vía Panorama II

- ✓ Etapa estudios y diseños 3 meses.
- ✓ Mantenimiento Rutinario 123 km.
- ✓ Atención de emergencias 123 km.
- ✓ Obras priorizadas 2,5 km





💰 \$95.000 (OBRA + INT)

🕒 **Plazo:** 3 años y 2 meses. **Inicio:** 12-feb-2024

📈 **Ejecución:** 0.51% **Finalización:** 12-abr-2027

Variante sur occidental de Cartago (Una Calzada)

- ✓ Etapa estudios y diseños 6 meses
- ✓ Gestión predial, social y ambiental.
- ✓ Construcción nueva variante una calzada



💰 \$210.521 (OBRA + INT)

🕒 **Plazo:** 4 años. **Inicio:** 12-feb-2024

📈 **Ejecución:** 0,18% **Finalización:** 12-feb-2028

Segunda calzada La Romelia – El Pollo Fase I

- ✓ Etapa estudios y diseños 6 meses
- ✓ Obras segunda calzada Fase I**
- ✓ Mantenimiento Rutinario 13,1 km*
- ✓ Atención de emergencias 13,1 km*



Intersección Galicia y GVI Pereira – La Victoria



💰 \$55.859 (OBRA + INT)

🕒 Plazo: 1 año y 9 Meses
 Inicio: 08-may-2023
 Finalización: 02-feb-2025

📈 Ejecución: 22,70%

EJECUCIÓN	
Actividad	Estado
Estudios y diseños [Intersección Galicia, rehabilitación, punto crítico Supía PR54+600]	✓
Intervención losa y junta puente simón bolívar	✓
Rehabilitación PR57+850 al PR58+170 (Cerritos – La Victoria) 680 m	✓
Intervención junta del Puente La Mina	✓
Construcción Intersección Galicia [2 glorietas y 1 deprimido]	Inicio el 5.mar.24 Suspendido desde el 26.03.24 – permisos CARDER
Construcción Punto crítico Supía PR54+600 [Dpto. Caldas]	En ejecución 58%
Mantenimiento rutinario (rutas 2506, 2507, 29RSC, 29RS01, 2302). 105,19 km/mensuales	En ejecución - 105,19 km
Servicio de atención al usuario – SAU rutas 2506, 2507, 29RSC, 29RS01)	En ejecución - 105,19 km
Rehabilitación PR42+552 al PR42+908 (Ruta 2506) - 356 ml	En ejecución 98%
Atención de emergencias	En ejecución - 105,19 km

Gestión ambiental Intersección Galicia y GVI

Estado permisos ambientales - CARDER	
Permiso	Estado
Aprovechamiento forestal <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resolución 4024 del 14 de nov de 2023 (costado norte) ✓ Resolución 090 del 10 de ene de 2024 (costado sur) 	✓
Ocupación del cauce	Radicado ante la CARDER el 21.03.24 - #5788
Disposición interna de material de excavación y descapote	Radicado ante la CARDER el 21.03.24 - #5788
Delimitación de zonas de retiro	Radicado ante la CARDER el 21.03.24 - #5788
Salvoconducto de movilización de madera	Se tramita una vez se vaya a ejecutar la actividad
Viabilidad ambiental Intersección Galicia	Radicado ante la CARDER el 03.04.24 - #6378
Respuesta CARDER	Oficio n° 8825 – 25.04.24 (viabilidad ambiental) Oficio n° 8893 – 25.04.24 (Rpta resolución 0495) Oficio n° 8894 – 25.04.24 (Rpta resolución 0505)
Auto inicio CARDER	Oficio n° 9140 – 29.04.24 (Revisión permisos)

Resoluciones medidas preventivas - CARDER	
N° Resolución	Fecha de notificación
Resolución 495 del 22 de marzo	Notificado al contratista el 02.04.24
Resolución 0505 del 01 de abril de 2024	Notificado al contratista el 03.04.24



Gestión ambiental Intersección Galicia y GVI

Aprovechamiento Forestal	
Inventario forestal	152 individuos arbóreos <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> } <ul style="list-style-type: none"> 36 samanes (9 talados) Otras especies (12 talados) </div>
Compensación forestal	1,111 individuos arbóreos (En el sitio que disponga la Autoridad Ambiental – CARDER)
Recurso Ambiental (incluye PAGA) y Sostenibilidad	\$300.730.770,00

Gestiones Adelantadas	
Reunión Colectivo Salvemos a los Samanes y veeduría ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • 12 de abril de 2024 • 26 de abril de 2024 • 29 de abril de 2024
Reunión Contraloría General de la Nación	7 de mayo de 2024
Reunión Procuraduría General de la Nación	7 de mayo de 2024




Imagen 1 Diseño general de enriquecimiento forestal
Fuente: Tropiforesta S,A,S – 2017

Registro Fotográfico



Registro Fotográfico



3. SOCIALIZACIÓN RESULTADO FÁBRICA DE DISEÑOS

PUNTO		Departamento	COSTO ESTIMADO OBRAS	GESTIÓN AMBIENTAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	TOTAL, ESTIMADO PROYECTO	COSTO ESTIMADO INTERVENTORIA	ESTIMADO PROYECTO + INTERVENTORIA	DURACIÓN ESTIMADA EN MESES
Glorieta Palo Leche - La Victoria	PR42+104	Valle del Cauca	\$ 21.945	\$ 1.332	\$ 118	\$ 23.395	\$ 1.872	\$ 25.267	16
Retorno la María - La Victoria	PR45+112	Valle del Cauca	\$ 9.430	\$ 758	\$ 93	\$ 10.281	\$ 822	\$ 11.103	7
Retorno los Micos 1 - La Victoria	PR47+600	Valle del Cauca	\$ 7.595	\$ 641	\$ 107	\$ 8.343	\$ 667	\$ 9.010	6
Corbatín Los Micos 2 - Buenos Aires - La Victoria	PR48+700	Valle del Cauca	\$ 12.451	\$ 890	\$ 249	\$ 13.590	\$ 1.087	\$ 14.677	10
Retorno las Arditas - La Victoria	PR50+280	Valle del Cauca	\$ 7.864	\$ 651	\$ 174	\$ 8.689	\$ 695	\$ 9.384	6
Retorno Abejones - Obando	PR52+594	Valle del Cauca	\$ 7.577	\$ 497	\$ 223	\$ 8.297	\$ 664	\$ 8.961	6
Puente Peatonal el Estadio - Obando	PR54+600	Valle del Cauca	\$ 4.044	\$ 231	\$ 24	\$ 4.299	\$ 344	\$ 4.643	6
Retorno los Naranjos - Obando	PR56+554	Valle del Cauca	\$ 9.369	\$ 569	\$ 269	\$ 10.207	\$ 817	\$ 11.024	7
Corbatín Pedro Sanchez - Obando	PR61+035	Valle del Cauca	\$ 13.528	\$ 907	\$ 358	\$ 14.793	\$ 1.183	\$ 15.976	10
Corbatín Polvorete - Obando	PR64+700	Valle del Cauca	\$ 8.575	\$ 540	\$ 1.204	\$ 10.319	\$ 826	\$ 11.145	6
Retorno Santa Cecilia - Cartago	PR67+000	Valle del Cauca	\$ 9.904	\$ 558	\$ -	\$ 10.462	\$ 837	\$ 11.299	8
Retorno Danubio - Cartago	PR69+000	Valle del Cauca	\$ 10.134	\$ 647	\$ 197	\$ 10.978	\$ 878	\$ 11.856	8
Corbatín el Samán - Cartago	PR72+300	Valle del Cauca	\$ 16.955	\$ 1.267	\$ 905	\$ 19.127	\$ 1.530	\$ 20.657	12
Retorno Papeles Nacionales - Pereira	PR 79+850	Risaralda	\$ 17.275	\$ 1.093	\$ 4.145	\$ 22.513	\$ 1.801	\$ 24.314	12
Corbatín Mirador Real - Pereira	PR83+0880	Risaralda	\$ 25.187	\$ 1.462	\$ 1.224	\$ 27.873	\$ 2.230	\$ 30.103	18
Puente Peatonal Belmonte - Pereira	PR3+100	Risaralda	\$ 5.759	\$ 313	\$ 133	\$ 6.205	\$ 496	\$ 6.701	9
			\$ 187.592	\$ 12.356	\$ 9.423	\$ 209.371	\$ 16.750	\$ 226.121	


VALLE DEL CAUCA: \$165.003

RISARALDA: \$61.118


*Se cuenta con EyD de los puentes El Tigre, Ukumarí y Glorieta Los Almendros

3. SOCIALIZACIÓN RESULTADO FÁBRICA DE DISEÑOS

**PUENTE PEATONAL BELMONTE BAJO PR 3+100 29RS01
RISARALDA**



**PUENTE PEATONAL ESTADIO DE OBANDO PR 54+600
VALLE DEL CAUCA**



3. SOCIALIZACIÓN RESULTADO FÁBRICA DE DISEÑOS

INTERSECCIÓN PALO LECHE PR 42+104
VALLE DEL CAUCA




RETORNO PAPELES NACIONALES PR 79+850
RISARALDA



4.Recaudo peaje Cerritos II

Recaudo neto girado



RECURSOS EN LOS PA AL 10.04.2024–RECAUDO DE PEAJE

PA Romelia –El Pollo Neto:


\$14.289

PA Var Suroccidental de
Cartago Neto:

\$3.066

Recaudo PA FINDETER-
INVIAS Neto:

\$124.870



Comprometidos

\$122.210

Saldo por Comprometer

\$2.661

Rendimientos Financieros del
recaudo del Peaje:

\$ 17.760

Pagos contra rendimientos:

\$2.174

Saldo: **\$15.586**




VÍAS DEL SAMÁN

Cifras en millones de pesos

*Rendimientos Financieros del recaudo al 30/03/2024

5. Flujo de inversión y cronograma Programa Vías del Samán



*Puente Belmonte

*Puente Obando

Para priorizar

*Nota: Dicho cronograma es susceptible de cambios en función del modelo financiero.

**Los recursos disponibles serán ejecutados conforme la priorización del Comité Directivo del programa

*** La Liberación de recursos de la pignoración del peaje se evaluará con Findeter cada seis meses



VÍAS DEL SAMÁN

Total Proyectos a la Fecha

PROYECTO	VALOR	ESTADO
GVI corredor La Victoria-Cartago-El Pollo	\$ 415	Liquidado
Contratos de OPS	\$ 238	Liquidado
Mejoramiento integral Vía Panorama	\$ 45.564	Liquidado
Instalación Puente provisional La Unión	\$ 176	Liquidado
Estudio peaje Cerritos	\$ 111	Liquidado
Control tráfico puente La Unión	\$ 94	Liquidado
Reubicación puente provisional La Unión	\$ 35	Liquidado
GVI Pereira - La Victoria	\$ 51.812	Terminado
Fábrica de diseños	\$ 5.074	Terminado
GVI Intersección Galicia	\$ 55.860	En ejecución
Mejoramiento integral Ansermanuevo - Cartago	\$ 15.000	En ejecución
Construcción Puente La Unión	\$ 8.871	En ejecución
Variante Suroccidental de Cartago	\$ 100.000	En ejecución
Estudios y Diseños Segunda Calzada Cerritos - La Virginia	\$ 5.000	En ejecución
Mejoramiento integral Ansermanuevo - Mediacanoa	\$ 13.000	En ejecución
Construcción segunda calzada Romelia - El Pollo	\$ 218.729	En ejecución
Glorieta Los Almendros	\$ 5.000	Precontractual
Puente peatonal Ukumarí	\$ 5.000	Precontractual
GVI: Pereira-cerritos - La Victoria, Cerritos – La Virginia -Ansermanuevo – Cartago Y Sau Romelia-el Pollo	\$ 18.000	Precontractual
Recurso apropiado predios Galicia	\$ 9.000	Apropiado
Recurso apropiado obras menores Risaralda y Valle del Cauca	\$ 2.000	Apropiado
Saldo liberado PGN	\$ 3.254	Apropiado
TOTAL	\$ 562.233	


\$121.294
Recursos PGN



Informe de inversiones por Departamento

Departamento	Valor Inversión
Risaralda	\$298.923
Valle del Cauca	\$242.231

Fuente de recursos	Valor
Recursos Peaje	\$ 123.597
Recursos PGN	\$ 118.040
Recursos Créditos	\$ 317.342
Subtotal	\$ 558.979
Recursos liberados PGN	\$ 3.254
TOTAL	\$ 562.233



■ Risaralda ■ Valle del Cauca

\$121.294

Recursos PGN




6. Cronograma nuevas convocatorias aprobadas



CONTRATO 1594-2021

INVIAS – DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA




Glorieta Almendro
Puente Ukumarí
GVI

\$ 28.000 Mill

7. Proposiciones y varios

- ✓ Segunda etapa de la Av. de los Colibries.
- ✓ Gestiones Ambientales Programa en General.
- ✓ Recursos obras resultado fábrica de diseños y Tacurumbí.
- ✓ Estudio Fitosanitario Corredor Pereira – La Victoria.
- ✓ Otros



Gracias.